

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता खाते

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे

विषय: : सार्वजनिक प्रकटीकरण												
खात्याचे नाव: जल अभियंता												
(रु. हजारत)												
अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
पश्चिम उपनगरे बांधकामे												
विद्यमान कामे												
1	27	55103000000	2002490000	504900042	पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी टोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)	26730	19446.83	5000	0	0	0	खात्यांतर्गत कामे.
2	28	55103000000	2002490000	504901142	के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रम्य जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्हज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500मि.मी,1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.	401674	396453.37	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
3	29	55103000000	2002490000	504901317	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2018-19) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	69920	64847.00	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे,बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	56956	54257.83		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी.व्यासाची, 150 मि.मी., 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जल वाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	53248	47539.00		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे.	79791	53155.00		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					पश्चिम उपनगरतील परिमंडळ-3 मधील,एच/पूर्व विभागातील हुसैन टेकडी ते बांद्रा ॲंकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनस रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	201160	170659.46		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे	
4	30	55103000000	2002490000	504901319	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2017-18) (आर/मध्य विभागात मनोरी गोरार्ड मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)	30820	23830.00	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	
					1) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 7 आर/दक्षिण,आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे. 2) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एक्सर डोंगरी,बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे. 3) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.	47614	30987.00		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील 1200 मि.मी., 900 मि.मी., 600 मि.मी., 300 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे)	108792	75648.00		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	
					परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड,कांदिवली (पूर्व) येथील १८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे. परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.	160226	150814.09		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	
5	31	55103000000	2002490000	504901407	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) 1.पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे. 2. आर/उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी,संत कबीर रोड,कोकणीपाडा,दहिसर(पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे.	92204	85704.00	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					परिमंडळ-७ मधील आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी 3180 मी.) व आर/उत्तर हद्दीत वहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (2150 मी.) लिंक रोड वरील 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)	652027	529727.33		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
6	32	55103000000	2002490000	504901328	के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या 433 पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.	40000	381.00	10000	0	0	0	सादर कामाचे प्लॅन मंजूर झाले असून निविदा बनविण्यासाठी इमारत बांधकाम कार्यालयाकडे सादर केले आहे.
7	33	55103000000	2002490000	504901415	पश्चिम उपनगरात सूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(2019-20)	300010	0.00	10	0	0	0	रेल्वे रुळाखालून जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रु. 28.9774 करोड इतक्या रकमेचे अधिदान करण्याबाबतचे पत्र रेल्वे कडून प्राप्त झाले आहे. सादर इस्टिमेट पश्चिम रेल्वे मार्फत तयार करण्यात आले असून प्रस्ताव मा. अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मंजूरी करिता सादर केले आहे.
8	34	55103000000	2002490000	504901486	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2020-21) (HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे)	146169	144311.02	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
9	35	55103000000	2002490000	504901487	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2020-21). HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी.,100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	74621	51799.00	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	146805	124931.21		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
10	36	55103000000	2002490000	504901488	HE-C-WS-IMPRO-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२०-२१). पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	117818	90247.98	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी.,100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	77701	53829.00		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
11	37	55103000000	2002490000	504901489	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे. (2020-21) HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2020-21).	130189	102041.51	2800	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2021-22).	132644	130967.36		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-CCRD-03 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2021-22).	144322	134255.29		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
12	38	55103000000	2002490000	504901537	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22). “(HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	453156	428707.74	10	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-04 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.	171235	163028.18		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-१० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १०० मि.मी.,१५० मि.मी.,२५० मि.मी.,आणि ३०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे व बदलणे.	53396	39930.89		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HE-C-WS-IMPRO-04 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी., २५० मि.मी., ४५० मि.मी., ६०० मि.मी., आणि ९०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	80482	78824.04		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-06 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी ८० मि.मी., ते ३०० मि.मी., व्यासाच्या तंतुभावनशील व २० मि.मी., ते ८० मि.मी., व्यासाच्या जस्तविलेपित लोहाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	91177	60803.54		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-14 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागामध्ये 150 मि.मी. ते 300 मि.मी व्यासांच्या तंतुभावनशील जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व गोरसई गावठाण, उत्तन रोड व ग्लोबल पगोडा, खाडीपालीकडे पाण्याची व्यवस्था करण्याकरिता, गोरसई चर्च बस स्टॉप (क्रॉस) येथे उदंचन केंद्राची व्यवस्था करणे.	94717	68643.80		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
13	39	55103000000	2002490000	504901538	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दृष्टिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	33169	31499.27	10	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-RSC-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	34439	33345.92		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-RSC-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील 'आर/दक्षिण', 'आर/मध्य', व 'आर/उत्तर' विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे(2021-22).	35762	34667.00		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-10 परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	129214	126529.56		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-11 परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	81054	71936.92		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-12 परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	113087	106931.84		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-13 परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	195226	174989.72		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
					HE-C-WS-WDIP-14 परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	106284	100224.69		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-15 परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	131048	120073.81		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-16 परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	92992	87611.40		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-17 परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	69783	65075.24		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-18 परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	75407	70334.82		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
14	40	55103000000	2002490000	504901576	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2022-2023) HE-C-WS-IMPROV-13 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील 'के/पश्चिम', 'पी/दक्षिण, आणि पी / उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. ,250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, व बदलणे.	94993	93885.00	80000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-11 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 3 मध्ये एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी 950 मि.मी. , 250 मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे तसेच कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) प.उप. यांच्या विभागीय चौकीच्या कामाकरिता 80 मि.मी. ते 300 मि.मी. व्यासाच्या पाईपचा पुरवठा करणे.	51158	43224.17		0	1356.79	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-12 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 6मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी 9200 मि.मी, व 750 मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे व इतर संलग्न कामे आणि पाइप जॅकिंग पद्धत वापरून 9200 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	130929	95577.00		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-14 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 3 मधील एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभागात 9200 मि.मी, व 9500 मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे.	173326	40559.00		0	4875.62	0	काम प्रगतीपथावर आहे
15	41	55103000000	2002490000	504901630	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024) (मुं.म.प्र.वि.प्रा. चे काम)	900000	0.00	10000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
16	42	55103000000	2002490000	504901631	HE-C-WS-IMPROV-17 पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2023-24) (परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व व एच/पश्चिम विभागामध्ये 150 मिमी ते 450 मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.)(2023-24)	64699	49006.14	220000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-18 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील 100मिमी, 150मिमी, 250मिमी आणि 300 मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व इतर संलग्न कामे.(2023-24).	74340	24766.00		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-19 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागामध्ये 300 मिमी व्यासापर्यंतच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे. (2023-24)	271169	98724.00		0	54915.63	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-20 पश्चिम उपनगरातील पी/दक्षिण विभागातील मोराचा पाडा, आरे कॉलनीमधील आदिवासी पाडा येथील युनिट नं.30 च्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता भूमिगत शोषण टाक्यांचे बांधकाम/दुरुस्ती/मजबुतीकरण करणे आणि भूमिगत शोषण टाकी क्र. 13, फिल्म सिटी रोड,जी.एम.एल.आर मार्ग रुंदीकरणाच्या संरेखनात येत असल्याने स्थलांतरित करणे.	31363	0.00		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-21 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व विभागातील जे.एल.शिरसेकर मार्ग, श्रीहरी मंदिर रोड वाकोला नाला आणि भारत नगर झोपडपट्टी येथे 1200 मिमी. व्यासाची मृदुपोलादी जलवाहिनी बदलणे.	102522	0.00		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-22 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व, विभागामध्ये 150 मिमी, 250 मिमी व 300 मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे.(2023-24)	54728	26914.00		0	15419.81	4270.48	काम पूर्ण झाले आहे.
17	43	55103000000	2002490000	504901632	HE-C-WS-CCRD-04 पश्चिम उपनगरातील प्रस्थावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2023-25) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2023-25)	222109	141170.60	130000	0	10041.33	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-05 पश्चिम उपनगरातील झोन 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2023-25)	172945	118372.00		0	28652.84	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-06 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2023-25).	300302	190688.39		-355.717	16933.84	59371.48	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
18	44	55103000000	2002490000	504901633	HE-C-WS-BOC-03 पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दूषितिकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून त्या टिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासाहित)(2023-2024)(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व विभागात), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/मध्य विभाग) येथील विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद).	59314	54208.05	10	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
19	45	55103000000	2002490000	504901635	जल अभियंता खात्याच्या पश्चिम उपनगरे विभागातील जलवाहिन्यांकरिता स्वतंत्र पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ठोक तरतूद.	250000	0.00	40000	0	0	0	सदर काम अर्थसंकल्प ग च्या फंडातून प्रमुख अभियंता पूल विभागाकडून केले जाईल. त्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजूरीसह प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे .
20	46	55103000000	2002490000	504901699	HE-C-WS-IMPROV-23 पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(2024-25)	332170	0.00	180000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-24 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ III, IV, VII मधील विविध टिकाणी पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी 100 मिमी, 150 मिमी, 250मिमी, 300मिमी आणि 450 (DI) मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.	138751	0.00		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-25 पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(2024-25)	56000	0.00		0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-26 पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(2024-25)	28000	0.00		0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-27 पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(2024-25)	140000	0.00		0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
21	47	55103000000	2002490000	504901700	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीटकरण्याच्या सुधारीत रस्त्यांच्या कामासमवेत विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे.(2024-25) HE-C-WS-CCRD-07 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2024-26).	763557	41025.00	400000	199229	5747.08	21452.88	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-08 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2024-26).	343095	38902.00		0	51951.98	36715.70	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
					HE-C-WS-CCRD-09 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे, व वळविणे (2024-26).	237566	0.00		84809	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
22	48	55103000000	2002490000	504901701	HE-C-WS-WDIP-19 पश्चिम उपनगरातील पाण्याची गळती, दूषितिकरण रोखण्यासाठीची, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण, झडप कक्षांची आणि विविध कामांसह इतर संलग्न कामे (2024-25) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील 'एच/पूर्व' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26	177558	20316.00	525000	0	0	24006.80	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-20 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील 'एच/पश्चिम' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	121091	14332.00		0	0	16120	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-21 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील 'के/पूर्व' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	167695	13167.00		0	0	23995.71	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-22 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील के/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	213419	38887.00		23895	31381.62	6665.24	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-23 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील पी/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	152541	0.00		0	0	62411.65	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-24 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील 'पी/उत्तर' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	178551	0.00		0	0	67724.83	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-25 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	125855	0.00		0	14744.12	26468.22	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-26 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	92552	0.00		0	11301.76	31914.95	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-27 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे 2024-26.	102884	0.00		0	8854.27	10749.51	काम प्रगतीपथावर आहे
23	49	55103000000	2002490000	504901702	HE-C-WS-BOC-04 पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितिकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणच्या सेवा जल वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2024-2025). [पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील (एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभाग), परिमंडळ-4 मधील (के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण विभाग येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणा-या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद.]	69857	9993.00	50000	0	28956.18	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
24	50	55103000000	2002490000	410600000	कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे कार्यालयासाठी संगणक, लॅपटॉप, मुद्रण यंत्र आणि स्कॅनर्स खरेदी करणे.	1300	0.00	500	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
25	51	55103000000	2002490000	410600200	संगणक, मुद्रण यंत्र आणि इतर सामुग्री खरेदी करणे.	2700	2651.00	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरे (बांधकामे)							
					नवीन कामे							
26	52	55103000000	2002490000	504901756	HE-C-WS-IMPROV-28 पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (२०२५-२६) (पश्चिम उपनगरातील पी/उत्तर विभागातील, गोरेगाव (पूर्व) येथील कोयना वसाहत येथे पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता, दिंडोशी गावातील प्लॉट क्र. सी.टी.एस. नं. 1B/1/B/3 5% अंमिनिटी जागेवर भूमिगत शोषण टाकी व पंप रुम बांधणे आणि 100 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व इतर संलग्न कामे.)	14101	0.00	10000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					एकूण	11746209.00	5555358.01	1663340.00	307577.28	285132.87	391867.45	
									सही/-			
									का.अ.ज.का(बां)प.उप			